

# Opleveringschecklist fotovoltaïsche (pv) installaties

Bij het opleveren is het van belang dat de installatie eerst wordt nagelopen, niet alleen de werking maar ook montage aspecten moeten in orde zijn om zo schade en/of herstellkosten te minimaliseren. Deze checklist ondersteunt de installateur om op een gestructureerde manier dit proces te doorlopen bij de oplevering van fotovoltaïsche (PV) installaties. Hierdoor zal de kwaliteit van deze projectfase worden verhoogd en de professionele uitstraling richting opdrachtgever worden verhoogd. Tevens documenteert men tegelijk de werkzaamheden wat naslag of rapportage aan opdrachtgever mogelijk maakt.

Dossiernr.

Datum (dd-mm-jjjj)  -  -

## Contact gegevens

Eigenaar installatie

Adres

Plaats  Postcode

Telefoon  Fax

E-mail

Contactpersoon

Beschrijving locatie pv-systeem

Indien de pv-installatie zich op een andere locatie bevindt dan het adres van de eigenaar:

Adres locatie

Plaats  Postcode

Naam Installateur

Bedrijf

SEI-registratienr. Z

Adres

Plaats  Postcode

Telefoon  Fax

E-mail

## A. Documentatie (zie ook NEN-EN-62446)

A1 Is er een installatieschema aanwezig?  ja  nee

A2 Is er een werk-/legplan aanwezig?  ja  nee

A3 Zijn de bedieningsinstructies van de omvormer aanwezig?  ja  nee

A4 Is de onderhoudsinstructie van de omvormer aanwezig?  ja  nee

A5 Zijn de productbladen van de installatieonderdelen aanwezig?  
(bijvoorbeeld voor de serienummers van de panelen in verband met leveranciersgarantie)  ja  nee

A6 Zijn de gegevens van het monitoringssysteem genoteerd?

Type:

Serienr.:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

# Opleveringschecklist fotovoltaïsche (pv) installaties

## B. Controle installatiedeel buiten (bouwinspectie)

*Toelichting: De bouwinspectie is de inspectie die gebeurt in de beginfase van het installeren, nadat de eerste panelen zijn geplaatst. Eventuele geconstateerde fouten kunnen in dit stadium namelijk nog met een beperkte inspanning worden hersteld. Bij deze inspectie gelden de volgende aandachtspunten:*

### PV-panelen

- B.1 Pv-panelen zijn volgens werk-/legplan gemonteerd.  ja  nee
- B.2 Klopt het type/kleur/formaat pv-paneel in relatie tot het werk-/legplan en bestek?  ja  nee  
*Toelichting: Bij grotere installaties worden soms meerdere batches van panelen geleverd. De blauwtint van 'dezelfde' panelen kan soms erg verschillen.*  
Opmerkingen:
- B.3 Klopt de tilt (de hoek) bij losse dakopbouw in relatie tot het ontwerp/maximale opbrengst?  ja  nee  
Opmerkingen:
- B.4 Er zijn geen obstakels op het dak of in de directe omgeving die bij een draaiende zon schaduw op het paneel geven?  ja  nee  
*Toelichting: De invalshoek van het zonlicht verschilt per seizoen: in de zomer staat de zon hoog en in de winter laag.*  
Opmerkingen:
- B.5 Is de ventilatieruimte achter de panelen toereikend?  ja  nee  
*Toelichting: Dit is te vinden in de installatievoorschriften van de fabrikant (bijvoorbeeld  $\geq 10$  cm tussen dakvlak en onderzijde paneel).*  
Opmerkingen:
- B.6 Pv-panelen zijn op de juiste plaats (volgens de montagerichtlijn) vastgeklemd op de profielen?  ja  nee  
Opmerkingen:
- B.7 De panelen blokkeren de regenwaterafvoer niet?  ja  nee  
Opmerkingen:
- B.8 Is de elektrische isolatie van het paneel onbeschadigd?  ja  nee  
*Toelichting: Check op beschadigingen (deuken en dergelijke) die afbreuk doen aan de isolatie klasse II en/of de doorslagspanning, aan de onderzijde en de zijkant.*  
Opmerkingen:
- B.9 Is de voorzijde van het paneel onbeschadigd?  ja  nee  
*Toelichting: Elke beschadiging kan problemen veroorzaken: check ook het glas op sterretjes, kleine scheurtjes enzovoort.*  
Opmerkingen:
- B.10 Is de achterzijde van het paneel onbeschadigd?  ja  nee  
*Toelichting: Het raamprofiel mag niet ingedeukt zijn (waardoor de constructie minder sterk is), de junction box mag niet beschadigd zijn, de kabelwartels zijn onbeschadigd en deugdelijk aangedraaid (en bevinden zich aan de onderzijde op de junction box). Let op: de jarenlange inwerking van vocht in de junction box kan schade veroorzaken.*  
Opmerkingen:

### Leidingen

- B.11 Is de configuratie van de strengen of arrays in overeenstemming met het werk-/legplan?  ja  nee
- B.12 Zijn alle pv strengen volgens het installatieschema gecodeerd?  ja  nee
- B.13 Zijn de pv-strengen zodanig aangelegd en aangesloten dat het risico op aardsluiting en kortsluiting zo gering mogelijk is?  ja  nee
- B.14 Zijn de leidingen niet te strak gebogen (minimale buigstraal/niet strak gebundeld als een strik)?  ja  nee
- B.15 Is de invoer van leidingen naar binnen toe in het gebouw beschermd aangelegd in buis of goot (geen contact met dakpannen) en dampdicht afgewerkt?  ja  nee
- B.16 Zijn de wartels onder het pv paneel/junctionbox onbeschadigd en vormen een goede afdichting?  ja  nee

# Opleveringschecklist fotovoltaïsche (pv) installaties

B.17 Liggen de kabels gebundeld bij elkaar?  ja  nee

*Toelichting: Voorkom grote ruimten tussen de kabels waardoor er lussen kunnen ontstaan. Een magnetisch veld, bijvoorbeeld door een blikseminslag, wekt hierin spanning op, die tot schade aan het pv-systeem kan leiden.*

Opmerkingen:

B.18 Is de juiste kabel toegepast en is deze onbeschadigd?  ja  nee

*Toelichting: Speciale eenaderige pv-kabel met mantel bestand tegen water, zonlicht en hoge temperaturen volgens de handleiding van de fabrikant: alleen koperdraad. De kabel moet bestand zijn tegen de hoogst voorkomende open DC-spanning in het systeem. Verder: is de kabel UV-bestendig en in het zonlicht beschermd door een UV-bestendige buis?*

Opmerkingen:

B.19 Is de kabel zodanig bevestigd dat deze niet door scherpe randen van de profielen, beklemming en dergelijke, kan worden beschadigd?  ja  nee

*Toelichting: De draad moet met zorg worden gemonteerd: het risico van onderbreking, kortsluiting en aardsluiting moet zo klein mogelijk zijn.*

Opmerkingen:

B.20 Zijn de connectoren onderling elektrisch en mechanisch deugdelijk en veilig bevestigd?  ja  nee

*Toelichting: Opmerking: gebruik niet de connector om een paneel in een werkend systeem uit te schakelen mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld voor inspectie. Gebruik geen 'namaak' MC4-connectoren. Voorkom tijdens de montage dat er vocht in de connector komt.*

Opmerkingen:

B.21 Wordt er geen mechanische kracht uitgeoefend op de connectoren?  ja  nee

*Toelichting: De kabels mogen niet strak gespannen staan. Opbinden met elastieken is niet toegestaan.*

Opmerkingen:

B.22 Zijn de kabels aan het draagsysteem bevestigd met uv-bestendig materiaal?  ja  nee

*Toelichting: Onder invloed van het zonlicht worden gewone tie raps hard en bros waardoor ze kunnen breken.*

Opmerkingen:

B.23 Zijn de overige kabels (bijvoorbeeld van de panelen naar de aansluit- en/of koppelkast) beschermd?  ja  nee

*Toelichting: De kabels moeten zowel mechanisch als tegen zonlicht zijn beschermd, bijvoorbeeld met een pvc-buis en bevestigd aan het draagsysteem.*

Opmerkingen:

**Beschermingsleidingen** (als dit noodzakelijk is/in het ontwerp is opgenomen)  n.v.t.

B.24 Hebben een minimale doorsnede volgens het ontwerp?  ja  nee

B.25 Hangen niet los onder de panelen of kunnen schuren over het dak?  ja  nee

B.26 Is het paneel en/of de draagconstructie op de juiste manier vereffend (als dit in het ontwerp is voorgeschreven)?  ja  nee

*Toelichting: Vereffenen kan noodzakelijk zijn bij de aanwezigheid van bijvoorbeeld een uitwendige blikseminstallatie. In de handleiding kan staan waar en hoe een eventuele vereffening sleiding moet worden aangesloten op het paneel. Let op: voorkom contactcorrosie bij de verbinding aluminium – koperdraad.*

Opmerkingen:

B.27 Is de (eventuele) vereffening sleiding opgenomen in de kabelbundel?  ja  nee

*Toelichting: De vereffening sleiding moet hetzelfde traject lopen als de overige kabels om schade als gevolg van inductie in een lus te voorkomen.*

Opmerkingen:

## C. Controle installatiedeel binnen

### DC-zijde

C1 Zijn alle DC leidingen binnen onbeschadigd en mechanisch beschermd aangelegd?  ja  nee

C2 Zijn de aansluitingen aanrakingsveilig: opgenomen in aansluitkast (of rechtstreeks aangesloten op de lastscheider bij kleine installaties)?  ja  nee

C3 Zijn de elektrische verbindingen in de aansluitkast/lastscheider/omvormer deugdelijke en betrouwbaar gemaakt en bereikbaar t.b.v. inspectie?  ja  nee

## Opleveringschecklist fotovoltaïsche (pv) installaties

- C4 Zijn alle strengen of arrays gecodeerd overeenkomstig het schema?  ja  nee
- C5 Is de aansluitkast voorzien van waarschuwingsticker 'gevaarlijke spanning'?  ja  nee
- C6 Is de aansluitkast voorzien van (de juiste) strengzekeringen en overspanningsbeveiligingen als deze in het werkplan zijn opgenomen?  ja  nee
- C7 Is in het DC-circuit naar de omvormer een geschikte lastscheider opgenomen waarvan de scheidende werking is gecontroleerd?  ja  nee

### Omvormer

- C8 Is de omvormer mechanisch deugdelijk bevestigd aan de wand rekening houdend met de instructie van de fabrikant?  ja  nee
- C9 Zijn de lokale omgevingsomstandigheden van de omvormer passend bij de beschermingsgraad (IPxx)?  ja  nee  
*Toelichting: Houd rekening met: temperatuur, vocht, stof, dampen die corrosie veroorzaken (veestallen) en EM-velden (omvormen is een storingsbron voor nabijgelegen gevoelige elektronische apparatuur).*
- C10 Is er voldoende werkruimte voor de omvormer t.b.v. onderhoud en inspectiewerkzaamheden?  ja  nee
- C11 Zijn de AC aansluitingen op de omvormer deugdelijk en aanrakingsveilig uitgevoerd?  ja  nee
- C12 Is de eventuele beschermingsleiding komende van buiten op de omvormer deugdelijk verbonden met de aardrail en overige beschermingsleidingen?  n.v.t.  ja  nee

### AC-zijde

- C13 Is de lengte van de kabel en de doorsnede van de leiding tussen omvormer en schakel-verdeelinrichting in overeenstemming met het ontwerp en passend bij de waarde van de voedingsspanning van het netbedrijf bij het aansluitpunt?  ja  nee
- C14 Is de AC-zijde beveiligd volgens het ontwerp door een passend beveiligingstoestel tegen overstroom, kortsluiting en aardsluiting?  ja  nee
- C15 Omvormers zonder tenminste enkelvoudige scheiding moeten aanvullend in de voeding zijn beveiligd met een aardlekschakelaar type B of gelijkwaardig, is dit toegepast?  ja  nee
- C16 Is in het AC-circuit de omvormer te scheiden van de voeding van het netbedrijf (groepenschakelaar/ installatieautomaat/aardlekschakelaar of speciale lastscheider)?  ja  nee
- C17 Is in de meterkast de aanwezige pv-groep gemerkt.  ja  nee
- C18 Is de brandweersticker pv op een gebruikelijk zichtbare plaats aangebracht?  ja  nee  
*Toelichting: De sticker is te bestellen bij UNETO-VNI en heeft als doel de brandweer te attenderen op de pv-installatie van het gebouw.*
- C19 Heeft de pv-installatie een aparte eindgroep waarop geen andere verbruikende toestellen zijn aangesloten?  ja  nee
- C20 Zijn eventuele overspanningsbeveiligingen toegepast in overeenstemming met het ontwerp en gekoppeld aan een passend aardsysteem?  ja  nee

# Opleveringschecklist fotovoltaïsche (pv) installaties

## D.Algemeen

- D1 De kWh-meter is geschikt voor teruglevering?  ja  nee
- D2 kWh-meter nummer  kWh-meter stand
- D3 Is de eigenaar geïnformeerd over de werking van de pv-installatie?  ja  nee  
*Toelichting: Onder andere over de te verwachten opbrengst en hoe deze is af te lezen op de omvormer of het monitoringsysteem.*
- D4 Is de eigenaar geattendeerd om na te kijken of de pv-installatie onder de opstalverzekering valt.  ja  nee  
*Toelichting: Een pv-installatie los op het gebouw valt soms niet onder de opstalverzekering.*
- D4 De eigenaar is geïnformeerd over gevolgen van toekomstige wijzigingen op het dak of nabij de pv-array (voorbeeld schaduw, bekabeling en warmtehuishouding).  ja  nee
- D5 Is de eigenaar geïnformeerd over het registreren van de installatie via [www.energieleveren.nl](http://www.energieleveren.nl)?  ja  nee
- D6 Installatie is reeds geregistreerd op [www.energieleveren.nl](http://www.energieleveren.nl)?  ja  nee
- D7 De werkplek is schoon achtergelaten?  ja  nee

Ingevuld door:

Naam

bedrijf

Paraaf

Ruimte voor opmerkingen