

Controlelijst : Traditionele steiger

4. **Hoofdgroep** : Steigers, klimmaterieel, valbeveiliging

C 4.1.01

4.1 **Categorie** : Traditionele steigers

Bedrijf : _____

Fabrikaat : _____

Werk/Lokatie : _____

Type : _____

Omschrijving controlepunten	Niet in orde	Te nemen actie
Omgevingsfactoren:		
Ondergrond voldoende draagkrachtig en geëgaliseerd		
Indien 'publiek' langs of onder steiger steigergaas en/of vangschotten zijn aangebracht		
Maatregelen tegen aanrijgevaar door (vracht-)auto's en/of bouwmachines getroffen		
Steigers hoger dan 30 m of afwijkend qua opbouw berekend en uitgetekend. Controle aan de hand van tekening		
In de buurt van de steiger worden geen graafwerkzaamheden uitgevoerd		
Steigeropbouw		
Langs steigervloeren dubbele leuningen en kantplanken (ook tijdens 'zakken')		
Steigervloeren geheel dicht gelegd en tegen 'gebouw' aangesloten (openingen niet groter dan 30 cm)		
Verankeringen aangebracht (om de staander, om de slag)		
Onder steigervloeren hoger dan 6 m schrikvloer aangebracht op max. 2 m.		
Onderste liggers op circa 25 cm boven maaiveld		
Langsschoren aangebracht (niet meer dan 6 staanders niet geschoord)		
Voldoende ladderopgangen opgenomen in de steiger (in ieder geval nabij de bouwliften)		
Ter plaatse van bouwlift aangepast (sluitboom met vaste aanslag, steigervloer tussen sluitboom en liftplatform 2 steigerdelen verbreed, afstand verbrede steigervloer tot liftplatform kleiner dan 10 cm).		
Bouwlift niet verankerd aan de steiger.		
Gebruik		
Er worden geen onderdelen van de steiger verwijderd of gewijzigd door niet-steigerbouwers		

Controlelijst 4.1.01: Traditionele steiger (vervolg)

Omschrijving controlepunten	Niet in orde	Te nemen actie
Gebruik (vervolg)		
Niet meer dan 1,5 steigervloer 'belast', stenen niet hoger dan 50 cm opgetast		
Pakketten stenen (pallets, hulo's) of andere 'zware' lasten (kozijnpakketten) geplaatst op speciaal daarvoor bestemde (verstevigde) losplaatsen in de steiger		
Geen hulpsteigers (schragen) op steigervloeren zonder dat leuningwerk is verhoogd		
Steigervloeren obstakelvrij en opgeruimd		
Verankeringen blijven gehandhaafd tot steiger wordt verwijderd		
Alle gebruikers geïnformeerd over gebruiksmogelijkheden (max. belasting)		
Tijdens zakken van de steiger dezelfde beveiligingen van steigervloeren gehandhaafd		
Keuringen		
Opbouw onder toezicht van een deskundig toezichthouder		
Na extreme weersomstandigheden en eens per 2 maanden controle door deskundige		
Na opbouw of uitbreiding steiger vrijgegeven voor gebruik d.m.v. een veiligheidskaart of label		

Opmerkingen:

Controle d.d. : _____

Door : _____

Functie : _____

Gezien d.d. : _____

Door : _____

Functie : _____