

Standaard checklist

Uitvoering

NOTE: Deze standaard dient als voorbeeld. Pas aan wat nodig is. Bewerk het tot uw eigen formulier.

Deze standaard is opgesteld om een controle te kunnen uitvoeren op de outputcriteria van Tuinaanleg & Tuinonderhoud omschreven in de BRL 2009 Tuinaanleg & Tuinonderhoud.

Bij de onderstaande controle wordt uitgegaan dat de werkzaamheden kunnen aanvangen op een obstakelvrij perceel, dat geldt zowel bovengronds als ondergronds.

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Opruimwerkzaamheden:	
	Grond , planten en/of dode materialen zijn maatschappelijk verantwoord verwijderd.	
	Dagelijks is het project opgeruimd.	
	Tussendoor is ook vervuiling opgeruimd.	
	De buurt heeft geen overlast tijdens de uitvoering van het project gehad.	
	De straat en openbare ruimtes zijn steeds opgeruimd.	
	Er heeft een veegschone oplevering plaatsgevonden.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Snoeien:	
	Het snoeihout is maatschappelijk verantwoord afgevoerd of vernietigd.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Verwijderen gazon:	
	Minimaal het oude gazon is verwijderd of doorgespit.	
	Aan de certificerende instelling kan de relatie tussen het nieuwe beplantingsplan en de diepte van doorspitten of verwijdering vakbekwaam worden verklaard.	
	Aan de certificerende instelling kan vakbekwaam worden verklaard waarom de top laag is doorgespit i.p.v. verwijderd.	
	De verwijderde zoden zijn maatschappelijk verantwoord afgevoerd of verwerkt.	

Standaard checklist

Uitvoering

CHECK	Uitvoering	opmerkingen
	Kabels en leidingen:	
	Een Kadaster (KLIC) melding is verricht bij elke mechanische grondroering.	
	De opdrachtgever is bevraagd naar bestaande kabels en leidingen.	
	Een geprinte versie van de Kadaster (KLIC) melding is tijdens de werkzaamheden op de projectlocatie aanwezig.	
	Het ontwerp inclusief de ingetekende kabels en leidingen is tijdens de werkzaamheden op de projectlocatie aanwezig.	
	Proefsleuven zijn gegraven.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Grond opbrengen:	
	De vruchtbaarheid en de samenstelling van de ondergrond zijn bekend en vastgesteld. Deze zijn toereikend dan wel geschikt voor het type tuin en beplanting die is aangelegd.	
	De teelaarde die door of in opdracht van het gecertificeerde Hoveniersbedrijf in de tuin zijn gebracht, zijn van bekende samenstelling en voldoen aan de daaraan gestelde eisen. De hoeveelheid en kwaliteit zijn vastgelegd en in het projectdossier bewaard.	
	De aanvulgronden die door of in opdracht van het gecertificeerde hoveniersbedrijf in de tuin zijn gebracht, zijn van bekende samenstelling en voldoen aan de daaraan gestelde eisen. De hoeveelheid en kwaliteit zijn vastgelegd en in het projectdossier bewaard.	
	De leverancier van de geleverde grond is bekend.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Opbrengen grondverbeteraar:	
	Er is compost gebruikt welke vrij is van onkruidzaden.	
	Er is gebruik gemaakt van zgn. groencompost.	
	Grondverbeteraar is volgens het bemestingsplan toegevoegd qua volume en kwaliteit.	
	Bodemschimmels zijn bij te planten beuken/berken toegevoegd.	

Standaard checklist

Uitvoering

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Bestrating/verharding:	
	Met de consument zijn vooraf afspraken gemaakt of hij na het uitzetten en voordat de daadwerkelijke instrating aanvangt controle wenst.	
	Een schrobputje is altijd aangeboden en - indien gewenst - separaat geoffreerd.	
	Een of meerdere afvoerputjes zijn standaard verstrekt als geen natuurlijke afvoer aanwezig is.	
	Een knipvoeg gaat de 0,5 cm niet te boven.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Halfverharding:	
	De afvoer van het hemelwater vindt langs natuurlijke weg plaats.	
	Er is gebruik gemaakt van worteldoek of een ander onkruidremmende onderlaag.	
	De dikte van de onderlaag en de dikte van de halfverharding is verklaarbaar afgestemd op de functie en/of bestemming.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Schuttingen/ afrasteringen;	
	De schutting/afrastering zijn model afhankelijk verticaal en horizontaal waterpas geplaatst.	
	Er zijn enkel schroeven gebruikt van roestvrij staal (vastvrij).	
	De schutting/afrastering blijven qua constructie duurzaam in stand.	
	De ondergrondse constructies van de schutting/afrastering – behoudens hardhout- zijn tegen houtrot en/of doorroesten behandeld.	

Standaard checklist

Uitvoering

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Pergola's:	
	De pergola is modelafhankelijk verticaal en horizontaal waterpas geplaatst.	
	Er is enkel geschroefd met roestvrij staal (vastvrij).	
	De pergola blijft qua constructie duurzaam in stand.	
	De ondergrondse constructies van de pergola – behoudens hardhout – zijn tegen houtrot en/of doorroesten behandeld.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Bouwwerken:	
	Er is enkel geschroefd met roestvrij staal (vastvrij).	
	De blokhut is modelafhankelijk verticaal en horizontaal waterpas geplaatst.	
	De blokhut blijft qua constructie duurzaam in stand.	
	De ondergrondse constructies van de blokhut zijn tegen houtrot en/of doorroesten behandeld.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Vlonders:	
	De afvoer van het hemelwater onder de vlonder vindt langs natuurlijke weg plaats.	
	Er is gebruik gemaakt van worteldoek en/of fijngrint.	
	De vlonders zijn splintervrij opgeleverd.	
	Bij gebruik volgens bestemming buigen de vlonderplanken minimaal door.	
	De dikte van de onderlaag en de dikte van de vlonder is verklaarbaar afgestemd op de functie en/of bestemming.	

Standaard checklist

Uitvoering

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Beplanting:	
	De planten zijn geleverd volgens de maatvoering die vermeld staan op de beplantingslijst.	
	De beplanting is conform beplantingsplan uitgevoerd.	
	De beplanting is bemest indien de plant dit vordert.	
	Met de consument/opdrachtgever zijn afspraken gemaakt of de labels bij aflevering aan de planten blijven of worden verwijderd.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Bodembedekking:	
	Indien noodzakelijk is er gebruik gemaakt van worteldoek.	
	Indien noodzakelijk is er direct voldoende bemest.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Gazon zaaien:	
	Vanuit de gesteldheid van de bodem is de diepte van het doorspitten te verklaren.	
	Minimaal is bemest conform het advies van de leverancier op de verpakking.	
	Extra bemesting kan vanuit de bodemgesteldheid of bemestingsplan worden verklaard.	
	Bij de aanleg van het gazon is het gebruikte graszaadmengsels bekend en geschikt voor het beoogd gebruik en gewenste beeld.	
	Vanuit die bestemming, mede gelet op de bodemgesteldheid, kan de keuze voor het betreffende zaadmengsel worden verklaard.	
	Gegarandeerd is dat binnen 6 maanden een aangesloten dichte grasmatten is ontstaan.	

Standaard checklist

Uitvoering

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Gazonzoden leggen:	
	Verwerking heeft plaatsgevonden binnen 48 uur nadat de graszoden zijn gestoken.	
	Tijdens het transport zijn de graszoden winddicht afgedekt.	
	Vanuit de bodemgesteldheid is de diepte van het doorspitten te verklaren.	
	Er is minimaal bemest conform het advies van de graszoden leverancier.	
	Extra bemesting kan vanuit de bodemgesteldheid of bemestingsplan worden verklaard.	
	Door het aanrollen of aankloppen van de graszoden is maximaal contact met de grond verkregen.	
	Bij de aanleg van het gazon gebruikte graszoden zijn bekend en geschikt voor het beoogd gebruik en gewenste beeld.	
	Vanuit die bestemming, mede gelet op de bodemgesteldheid, kan de keuze voor het betreffende graszoden worden verklaard	
	Binnen zes maanden is een aaneengesloten dichte grasmat ontstaan.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Kunstgras:	
	Het kunstgras is gelegd volgens de beschrijving van de fabrikant.	
	Vanuit de waterdoorlaatbaarheid van de bodem is de diepte van het doorspitten te verklaren.	
	De naden zijn niet waarneembaar verwerkt.	
	Door het aanrollen of aankloppen van het kunstgras is maximaal contact met de grond verkregen.	
	Bij de aanleg van het gazon gebruikte kunstgras is bekend en geschikt voor het beoogd gebruik en gewenste beeld.	

Standaard checklist

Uitvoering

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Verlichting en andere elektrische aansluitingen:	
	Andere installaties dan zwakstroom zijn altijd door een gecertificeerde installateur gecontroleerd en aangesloten. Bewijzen daartoe zijn in het projectdossier bewaard.	
	Bewijzen van inzet van een gecertificeerde installateur kunnen tijdens een audit steeds aan een certificerende instelling worden overlegd.	
	Van alle definitief ingegraven kabels en leidingen is de plaats en diepte vermeld in de tekeningen welke de consument ontvangt. Een afschrift daarvan is in het projectdossier bewaard.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Vijvers en waterpartijen:	
	De aanleg van een vaste stroomaansluiting voor verlichting, pompen en fontein - behoudens bij gebruik van zwakstroom - is altijd door een gecertificeerde installateur gecontroleerd en aangesloten. Bewijzen daartoe zijn in het projectdossier bewaard.	
	Bewijzen van inzet van een gecertificeerde installateur kunnen tijdens een audit steeds aan een certificerende instelling worden overlegd.	
	Van alle ingegraven kabels en leidingen is door het groenkeur bedrijf een Kadaster (KLIC) melding gedaan. Bewijzen daartoe kan de Groenkeur ondernemer overleggen.	
	Van alle definitief ingegraven kabels en leidingen is de plaats en diepte vermeld in de tekeningen welke de consument ontvangt. Een afschrift daarvan is in het projectdossier bewaard.	

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Bomen planten:	
	Bij in lijn geplaatste bomen zijn de boompalen uniform esthetisch "in rij" geplaatst.	
	Er is gegarandeerd dat de boom minimaal 12 maanden blijft staan.	

Standaard checklist

Uitvoering

CHECK	Uitvoering	Opmerkingen
	Toepassing bestrijdingsmiddelen:	
	Bestrijdingsmiddelen zijn alleen toegepast in overleg met de opdrachtgever/consument.	
	Het spuiten is enkel geschiedt door medewerkers die beschikken over een geldige spuitlicentie.	