



Beoordeling assessment

Naam: _____

Geboortedatum: _____

Datum: _____ Aantal keer: _____

3
2
1

Handtekening:

Gebakken straatstenen handmatig straten in keperverband

22

Cluster: Bestratingen

Formaat: dikformaat

keiformaat

waalformaat

Dwarsprofiel: tonrondprofiel

gewijzigd tonrondprofiel

hangend profiel

profiel met verplaatste kruin

De bestrating watert: vrij af

niet-vrij af

(Op aanwijzing) tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen:

De leidinggevende bepaalt het te gebruiken dwarsafschot in de bestrating en het afschot in de goot.

Zo nodig zijn de kantopsluitingen, kolken of lijnafwatering gesteld.

Uitvoering assessment	V	O	Criteria
Eventueel (op aanwijzing) de tijdelijke verkeersmaatregelen op de juiste manier getroffen en onderhouden.			
Gereedschap op de juiste manier gebruiken. Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidskleding gebruiken.			
Samenwerking met collega's. Instrueert zo nodig collega's.			
Kantlaag straten – hoogte – strekse laag straten.			Zie voor de te tolereren afwijking het bestek of de te tolereren afwijking is volgens de gangbare normen. Zie ook de werkplanning of hanteer de gangbare normen.
Plaats en hoogte breekpunt goot uitzetten.			Zie voor de te tolereren afwijking het bestek of de te tolereren afwijking is volgens de gangbare normen.





Gateway to the technics

OP-partners: GOA Infra Groep | SBW, opleider voor de infrastructuur (Fundeon) | ROC Friese Poort Opleiding & Training | gemeente Assen | provincies Friesland, Groningen, Drenthe | VESIN, Vereniging van Samenwerkingsverbanden Infrastructuur Nederland | MKB Noord

Uitvoering assessment	V	O	Criteria
Goot straten – hoogte – goot met strekse lagen straten – stroomlaaggoot in keiformaat straten – molgoot in dikformaat straten – molgoot in keiformaat straten – molgoot in waalformaat straten.			Zie voor de te tolereren afwijking het bestek of de te tolereren afwijking is volgens de gangbare normen. Zie ook de werkplanning of hanteer de gangbare normen.
Dwarsprofiel berekenen en uitzetten – plaats en hoogte kruinsteen – plaats en hoogte wangstenen.			Zie voor de te tolereren afwijking het bestek of de te tolereren afwijking is volgens de gangbare normen.
Keperverband opzetten en straten – afwijking diagonaal – rechtheid van de laag – haaksheid van de laag.			Zie voor de te tolereren afwijking het bestek of de te tolereren afwijking is volgens de gangbare normen.
Hoogte straatwerk controleren – in dwarsprofiel op plaats kruinsteen en wangstenen – in lengteprofiel op plaats kruinsteen en wangstenen.			Zie voor de te tolereren afwijking het bestek of de te tolereren afwijking is volgens de gangbare normen.
Algemene indruk straatwerk.			Straatwerk ligt vloeiend en oogt goed. Passtenen voldoen aan de aan passtenen te stellen eisen.
Benodigde tijd voor het straatwerk.			Zie de werkplanning of hanteer de gangbare normen.
Straatwerk afwerken – straatwerk schoonvegen – straatwerk afstrooien met bijvoorbeeld brekerzand – voegen volvegen – straatwerk trillen – straatwerk opnieuw afstrooien met bijvoorbeeld brekerzand – voegen volvegen.			Met trilmachine van buiten naar binnen en met overlap van tenminste $\frac{1}{3}$ plaatbreedte. Met trilwals van laag naar hoog en met overlap van tenminste $\frac{1}{3}$ rolbreedte.





Gateway to the technics

OP-partners: GOA Infra Groep | SBW, opleider voor de infrastructuur (Fundeon) | ROC Friese Poort Opleiding & Training | gemeente Assen | provincies Friesland, Groningen, Drenthe | VESIN, Vereniging van Samenwerkingsverbanden Infrastructuur Nederland | MKB Noord

Beoordeling assessment

Locatie: _____

Zelfstandig uitgevoerd: Ja Nee

Handtekening:

Eerste beoordelaar: _____

Voldoende

Onvoldoende

Tweede beoordelaar: _____

Voldoende

Onvoldoende

Opmerkingen

