



Checklist tractoren bij IBS 1.1 Veilig & gezond werken

Leerling	
Naam	
Klas	
Datum	
Plaats	
Docent/instructeur	

Merk	
Bouwjaar	
Type	
Serie no.	
Controledatum	
Stickernummer	

Conform: [Arbobesluit H7 \(RAM\) Wegenverkeerswet](#)

	goed	Fout	n.v.t.
IDENTIFICATIE			
Typeplaatje aanwezig en leesbaar			
Waarschuwingen pictogrammen			
BEDIENINGSCOMPARTIMENT			
Bediening duidelijk en herkenbaar			
Werking pedalen / hendels / schakelaars			
Controle lampen intact en herkenbaar			
Werking differentieelslot			X
Kantel beveiliging kooi/cabine bij vermogen >15kw			
Contactslot / sleutel uitneembaar			
Binnenverlichting			
Stoel voldoende geveerd, instelbaar, goed bevestigd			
Claxon			
Zwaailamp (indien aanwezig)			
Ruiten onbeschadigd, schoon en van veiligheidsglas			
Spiegels, instelbaar, bevestiging en toestand			
360 graden vrij zicht			
Ruitenwissers en sproeiers werking en conditie			
Ventilatie cabine			
HYDRAULISCHE INSTALLATIE			
Lekkage			
Toestand slangen en leidingen			
Toestand vaste en snelkoppelingen			
Cilinders			
AFTAK-AS/HEFSTANGEN/TOPSTANG			
Aftak-as algehele conditie			
Werking hefstangen			
Verstel inrichting horizontaal en verticaal			
Speling kogel en pennen			
Topstang			
VERLICHTING (controleer werking)			
Dimlicht			
Stadslichten			
Richting voorzijde en achterzijde			
Gele retroreflectoren (L>6m)			
Achterlichten			
Remlichten			
Rode retroreflectoren			
Grootlicht			

	goed	Fout	n.v.t.
AANDRIJVING			
Algehele conditie			
Motorsteunen			X
Trillingen en onbalans			
Conditie uitlaat			
Afscherming uitlaat			
Vonkenvanger (indien gebruik op VCA locatie)			X
Brandstoftank / leidingen / tankdop			
ELEKTRISCHE INSTALLATIE			
Accu bevestiging			
Bedrading / schakelkasten			X
Verlichting / werkampen			
EXTERIEUR			
Handgrepen			
Opstap			
Deursluiting			
Zwaaihaak			
STUREN EN REMMEN			
Stuurinrichting werking / conditie / speling max ¼ sl			X
Werking stuurbekrachtiging			
Velgen toestand			
Banden toestand			
Bandenspanning			
Wielbouten/moeren (natrekken ja/nee)			
Parkeerrem met vertraging 1,3m/s ² (of helling 18%)			X
Bedrijfsrem met vertraging 2,4 m/s ²			X
Rempedalen gekoppeld			
Rempedalen slipvrij bekleed			
Remmen minimaal op 1 as			
Leidingen en reservoirs			
Remvloeistofniveau			
FUNCTIONELE BEPROEVING			
Geluidsniveau <80DB			
WEGENVERKEERSWET			
Afmeting en massa (max 12x2, 6x4 en 500kg p/wiel)			
Achteruitrij-inrichting			
Bij cabine:2 deuren of 1 deur met nooduitgang			
L/R/B spiegel, rechter alleen bij gesloten carrosserie			
Afgeknotte driehoek			
Bevestigingspunt voor slepen			

Opmerkingen:.....

Checklist **voldoende/onvoldoende** (streep fout door)

Handtekening docent/instructeur

.....

.....