

Aanleg van een terras met flagstones in stabilisatie.

Henri van Son werkt een dag mee bij
Smits Sierbestrating uit Oisterwijk.

Flagstones worden gelost.



Straatzand 10 cm wordt verdicht.



Op het straatzand komt nog een laag
metselzand 5cm. Deze wordt later ook
verdicht



Bandjes stellen



Metselzand wordt verdicht met trilplaat.....



...en met handstamper



Trascement wordt opgebracht en doorgespit



Hoogte uitzetten in het zandbed



Doorspitten cement en egaliseren met hark



Zandbed afreien



Zandbed besproeien om uitharding op gang te brengen



Cement strooien op vochtig zandbed voor goede hechting



Onderzijde tegels nat maken voor goede hechting



Tegels leggen



Onder te dunne tegels komt extra zand/cement en te dikke worden dieper geslagen.....



De hoogte wordt gecontroleerd met
de zwarte steen die gebruikt is voor
het afreien



Het is een legpuzzel waarbij de kleine gaten later gevuld worden



Kleine stukjes worden aangebracht met extra cement voor stevigheid





Tegels liggen



Tegels afborstelen en schoonspuiten



Nog niet klaar.....



Over een paar dagen als het zandbed uitgehard is wordt deze bestrating ingevoegd met varistone LM Aqua dit is een één component voegmiddel

